

Aktualita ke dni 20.5.2015

OKNA - KONTROLY PROVEDENÝCH PRACÍ A PŘÍPADNÉ OPRAVY BUDOU REALIZOVÁNY V DOBĚ LETNICH PRÁZDNIN PŘEDBĚŽNĚ V TERMÍNU OD 1. 7. DO 31. 7.

Od 20.5.2015 bude probíhat, na pokojích dotčených demontáží garnýží, doplnění oken o žaluzie, předběžný seznam pokojů je níže:

BLOK 2

331

201-219,224-242 (celé 2. patro)

101-119,124-142 (celé 1. patro)

BLOK 3 – 407, 330, 126, 127

BLOK 6 – 231, 203,205

BLOK 7 – 402, 403, 404, 405, 408, 409, 411, 413, 428, 435, 438, ,439, 440, 303, 304, 339, 202,203, 206

Aktualita ke dni 18.5.2015

Upřesnění malířských prací na objektech 9 a 10:

Bude probíhat vždy čtvrtek a pátek každý týden.

Tzn.

21.5.2015 – 5.NP blok 9

22.5.2015 – 5.NP blok 10

28.5.2015 – 4.NP blok 9

29.5.2015 – 4.NP blok 10

atd.

Aktualita ke dni 15.5.2015 – zrušeno!

Dne 20.5 (středa) až 23.5 (sobota) proběhne na bloku číslo 4 na 5. a 4. patře kontrola a oprava zednických prací. Pokoj bude následně uklizen paní uklízečkou. Vstup do Vašeho pokoje bude za přítomnosti paní hospodářky a pracovníka bezpečnostní agentury. Omlouváme se za komplikace.

KONTROLY PROVEDENÝCH PRACÍ A PŘÍPADNÉ OPRAVY BUDOU PŘESUNUTY NA TERMÍN 1.7. AŽ 31.7

Aktualita ke dni 6.5.2015

Blok 2 a 3 probíhá výměna oken od 4. 5. 2015

Pro Blok 4,5,6 výměna od 6. 5. 2015

Blok 7 výměna od 6. 5. 2015

Za komplikace se omlouvá hlavní stavbyvedoucí pan Kuchař

Aktualizován harmonogram prací na bloku 9, 10, 1

Aktualita ke dni 23. 4. 2015

Dne 24. 4. 2015 od 9:00 proběhne kontrola 4.NP na bloku číslo 6

Aktualita ke dni 21. 4. 2015

Na blocích 2, 3, 4 se uskuteční, na již proběhlém patře, malování vždy ve **čt, pá, so**

Na blocích 5, 6, 7 se uskuteční, na již proběhlém patře, malování vždy v **po, út, stř.**

Aktualita ke dni 16.4.2015

Od pondělí **20.4.2015** bude probíhat kontrola prací na 4.np bloků 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Každé další pondělí vždy nejdříve od 11:00 a úterý, středa vždy od cca 9:00.

Aktuální stav montáží oken 3. patro dne 9.4.2015

ČAS 15:00

Blok 2

Pokoje

301 – probíhá začištění parapetu

333 – bez zednického začištění parapetu

334-339 – vyměněno bez zedničiny

340-342 – vybouráno – probíhá výměna

Blok 3

Pokoje

333 – bez zednického začíštění parapetu - probíhá

334-342 – vyměněno bez zedničiny

Vše dle HMG pokoje 324 a 326 které jsou dle hmg na zítřek vymění již dnes (bez problémů)

Blok 5:

301 – 319 hotovo včetně zednického začíštění,

333 – 342 osazeno bez zednického začíštění

Blok 6:

301 – 319 hotovo včetně zednického začíštění

333 – 342 osazeno bez zednického začíštění

blok 4

výměna dle plánu

zednické zapravení- 301 -319 dnes hotovo

blok 7

výměna dle plánu

zednické zapravení- 301 -319 dnes hotovo

324 - 332 dle HMG demontáže od zítra - Bude dodrženo

Aktualizace ke dni 7.4.2015

Malby 4. patro zahájení v pátek 10.4.2015 (práce bude trvat tři dny) na objektech 2,3,4.

Malby 4. patro na objektech 5,6,7 bude zahájena od pondělí 13.4.2015 (práce bude trvat tři dny)

Zahájení maleb 5 patro v objektech 2,3,4 bude od pátku 3.4.2015 a pro tyto objekty bude trvat 3 dny provedení malby, tedy do 5.4.2015 (neděle)

Zahájení maleb 5 patro v objektech 5,6,7 bude od 7.4. do 9.4.2015 (včetně těchto dnů).

Prosíme o umožnění vstupu.

AKTUALNÍ STAV PROVEDENÝCH PRACÍ

termíny dokončení pokojů

Aktuální stav prací: (4 patro)

Bloky 2,3,4,5,6 provedeno vše dle hmg – chybí malby

Blok 7: pokoj 429 chybí zednický dokončit

 Pokoj 442 chybí seřídít okenní křídla

 Pokoj 406 chybí krytka na parapetu.

Závady a nedodělky budou odstraněny do dvou dnů.